

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
				20/07/2022	20/08/2022	20/09/2022	20/10/2022
2.	CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTOS OBLÍQUOS PRAÇA CENTRAL	R\$ 200.604,91	% Período:	12,60%	13,15%	30,41%	43,84%
2.1.	SERVIÇOS PREIMINARES	R\$ 9.369,33	% Período:	75%	25%	--	--
2.2.	INSTALAÇÃO ELEMENTOS DE REDE PLUVIAL	R\$ 11.544,29	% Período:	--	50%	50%	--
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 73.028,80	% Período:	25%	25%	50%	--
2.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 37.451,48	% Período:	--	--	50%	50%
2.5.	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 51.533,82	% Período:	--	--	--	100%
2.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 8.192,39	% Período:	--	--	--	100%
2.7.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.484,80	% Período:	--	--	--	100%

Total: R\$ 200.604,91	Período:	%:	12,60%	13,15%	30,41%	43,84%
		Periodo	1	2	3	4
		Investimento:	R\$ 25.284,20	R\$ 26.371,68	R\$ 61.012,28	R\$ 87.936,75

Acumulado:	%:	12,60%	25,75%	56,16%	100,00%
	Periodo	1	2	3	4
	Investimento:	R\$ 25.284,20	R\$ 51.655,88	R\$ 112.668,16	R\$ 200.604,91

Elomar Rocha Kologeski
 Prefeito Municipal
 Barão do Triunfo
 Data: 27/05/2022

Responsável Técnico
 Roger Raphael Vaz
 CREA: RS-242678