

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

PROPONENTE TOMADOR							
Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo				Prefeito: Elomar Rocha Kologeski			
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
				03/22	04/22	05/22	06/22
1.	FUNDAÇÕES MUROS	R\$ 23.797,12	1	R\$ 23.797,12			
2.	ESTRURA DE CONCRETO E ALVENARIA DOS MUROS	R\$ 35.163,27	2	R\$ 17.581,64	R\$ 17.581,64		
3.	SERVIÇOS FINAIS DOS MUROS	R\$ 7.914,97	2		R\$ 3.957,49	R\$ 3.957,49	
4.	SERVIÇOS INICIAIS EDIFICAÇÃO	R\$ 9.595,04	2		R\$ 4.797,52	R\$ 4.797,52	
5.	ALVENARIAS E ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO	R\$ 30.891,37	3		R\$ 10.297,12	R\$ 10.297,12	R\$ 10.297,12
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 15.637,03	2			R\$ 7.818,52	R\$ 7.818,52
7.	COBERTURA	R\$ 8.461,71	2			R\$ 4.230,86	R\$ 4.230,86
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.488,50	2			R\$ 3.244,25	R\$ 3.244,25
9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.301,21	2			R\$ 3.150,61	R\$ 3.150,61
10.	ESQUADRIAS	R\$ 7.121,51	1				R\$ 7.121,51
11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 479,59					R\$ 479,59
CUSTO FINAL		R\$ 151.851,32	VALOR MENSAL	R\$ 41.378,76	R\$ 36.633,76	R\$ 37.496,35	R\$ 36.342,45
			% OBRA	27%	24%	25%	24%

Responsável Técnico

Proponente tomador

Ass: _____

Ass: _____

Roger Raphaelli Vaz
Eng.Civil CREA/RS-242679
CPF:025.083.820-60

Elomar Rocha Kologeski
Prefeito Municipal
CPF: 412.748.650-34