



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086254.25 | Nº SICONV 891809/2019 | PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE BARÃO DO TRIUNFO | APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO PARCIAL DA RUA NESTOR BRIDI E AVENIDA TAIPAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO PARCIAL R. NESTOR BRIDI	280.042,93	% Período:	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.125,83	% Período:	15,33%	59,80%	24,88%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	980,01	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	192.827,98	% Período:	21,58%	78,42%										
1.4.	PASSEIO PÚBLICO	65.824,97	% Período:		22,75%	77,25%									
1.5.	SINALIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	18.284,14	% Período:			100,00%									
Total:		R\$ 280.042,93	%:	15,33%	59,80%	24,88%									

Período:	Repassa:	36.589,98	142.768,75	59.391,29
	Contrapartida:	6.328,41	24.692,52	10.272,00
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	42.918,37	167.461,27	69.663,29
	%:	15,33%	75,12%	100,00%
	Repassa:	36.589,98	179.358,71	238.750,00
	Contrapartida:	6.328,41	31.020,93	41.292,93
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	42.918,37	210.379,64	280.042,93

Local BARÃO DO TRIUNFO/RS
Data quinta-feira, 22 de julho de 2021

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA PADULA DE SOUZA
CREA/CAU: RS219670
ART/RRT: 11347874